

新体育館建設工事

1



平成28年11月18日

いよいよ、新体育館建設工事がはじまりました。

完成は来年9月の予定です。

体育館工事と並行して、南館1階トイレ、武道場の改修工事も行われます。

ご来校される皆様には、駐車場等でご迷惑をおかけします。



平成28年11月25日

新体育館建設場所に囲いができはじめました。

工事現場南側には校舎から食堂棟に行くための通路がつけられています。



平成28年11月30日

工事範囲が完全に囲われ、本格的な工事の準備が始まりました。



平成28年12月7日

体育館の基礎工事が始まりました。
三点式パイルドライバ（大型杭打機）で杭を打ち込んでいきます。
いよいよ本格的な工事の開始です。



平成28年12月28日

基礎となる杭を打ち込んで、体育館の基礎をつくれます。
雨の降る日が続き、工事が遅れていましたが、水たまりの残る中、工事が再開されました。



平成29年1月20日

基礎となる杭を打ちが終わり、新体育館の基礎のコンクリート打ちがはじまりました。